

Campus Rheinfelden		12.03.2013				
Entwicklung der prognostizierten Kosten		Kostenschätzung	Kostenschätzung (500, 600); Kostenberechnung (200, 300, 400, 700)			
Kostengruppe		08.2012 (HH 20	28.02.2013	Aktuell		
		Summe	Summe	Summe	Differenz KS	%
200	Herrichten und Erschließen	250.000,00	250.000,00	198.400,00	-51.600,00	-21%
300	Baukonstruktion	2.610.000,00	3.166.227,69	3.018.078,16	+408.078,16	+16%
400	Technische Ausrüstung	980.000,00	1.062.300,00	1.062.300,00	+82.300,00	+8%
500	Außenanlagen	500.000,00	964.149,90	861.750,40	+361.750,40	+72%
600	Ausstattung und Kunstwerke	170.000,00	148.546,07	148.456,07	-21.543,93	-13%
700	Baunebenkosten	860.000,00	1.023.454,30	1.022.638,21	+162.638,21	+19%
Summe		5.370.000,00	6.614.677,96	6.311.622,84	+941.622,84	+18%
	Baukostenindex Stand	2012 Q1	2012 Q1	2012 Q4		
	Baukostenindex	120,30	121,90	121,90		
	Gesamtsumme indexiert	5.441.421,45	6.614.677,96	6.311.622,84	+870.201,40	+16%